



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Copia

Registro di Settore N°: 7 del 12/02/2021

Registro generale N°: 25

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: CIG: 8409611688 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI II STRALCIO - Concessione della proroga n1 all'impresa SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.

Il giorno 12/02/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l'obbligo, per i responsabili dei servizi, della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull'atto relativo all'oggetto adotta il provvedimento che segue.



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: *CIG: 8409611688 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI II STRALCIO - Concessione della proroga n1 all'impresa SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.*

Proposta N.58 del 12/02/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

RISCONTRATA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell'Area;

RISCONTRATA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell'Area;

PREMESSO CHE nel bilancio di previsione 2019-2021, ESERCIZIO 2019 era presente uno stanziamento di €90.000,000 per: "LAVORI CAMPO VIA CAGLIARI - AVANZO LIBERO";

ATTESO CHE è necessario portare a termine i lavori avviati lo scorso anno per la realizzazione di nuove torri faro;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica e Manutentiva n°251 del 30/12/2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza e collaudo con C.R.E. dei lavori denominati "REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI – II STRALCIO", verso il corrispettivo di Euro €7.866,96 (al netto del ribasso offerto del' 1,00%) oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% ed IVA di legge al Dott. Ing. Giuliana Rita Deriu;

VISTA la convenzione rep. 136 del 20/01/2020 regolante i rapporti tra l'Amministrazione e la suddetta professionista;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Comunale n°64 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI– II STRALCIO" che prevede un importo per lavori (compresi oneri per la sicurezza) paria a € 52.522,09;

- la determinazione n. 156 del 28/10/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva con la quale, esperiti i controlli di legge, sono stati affidati i lavori in oggetto per l'importo di €46.829,40+ I.V.A. oltre ad € 5.692,69+ I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa "SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L." (C.F. e P.I.V.A.: 03799220920) con sede se in Elmas (CA) via Emilio Segre' N. 6 (Z.I.) la quale ha offerto un ribasso dello 0,00% sull'importo posto a base dell'affidamento;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in data 11/01/2021;

VISTA la nota dell'Impresa in data 09/02/2021, con la quale viene richiesta una proroga di 15 giorni sul termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;

ATTESO che con nota in data 10/02/2021, Prot. N° 1868 veniva richiesto alla Direzione Lavori un parere in merito alla suddetta istanza di proroga;

VISTA la nota della Direzione Lavori trasmessa in data 10/02/2021 (nostro prot. n. 1914 del 11/02/2021), con la quale si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Impresa concedendo una proroga di ulteriori giorni 15;

PRESO ATTO che la richiesta di proroga da parte dell'impresa è antecedente alla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 159 commi 8,9,10 del DPR 207/2010;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dell'Impresa e concedere una proroga di giorni 15 (quindici) sul termine stabilito per dare ultimati i lavori;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 07/08/2007 n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) DI CONCEDERE, per la causale citata nella premessa, "SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L." (C.F. e P.I.V.A: 03615830928) con sede se in Elmas (CA) via Emilio Segre' N. 6 (Z.I.), appaltatrice dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI- II STRALCIO", una proroga di giorni 15 (Quindici) sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori stabilito;
- 2) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 3) DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell'Ente in "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all'albo pretorio on-line.

(Giovanni Mameli)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere

favorevole sulla proposta determinazione n° 58 del 12/02/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)

Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 7; Numero Registro Generale: 25 del 12/02/2021 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 12/02/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 27/02/2021

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: ___/___/_____

L' Incaricato: _____